

CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	REFERÊNCIA:	NÃO DESONERADO		 
PROJETO:	AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG	BELO HORIZONTE	SINAPI - abr/22		
	ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH	BELO HORIZONTE	SICRO - jan/20		
	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO	BELO HORIZONTE	SETOP - mar/22		
ETAPA:	ORÇAMENTO EXECUTIVO	BDI	Normal	26,24%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍNDICE DE VERSÕES

VERSÃO	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS	DATA	ATUALIZAÇÃO
R1	Emissão Inicial	01/06/2022	Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz
R2	Revisão Geral	24/06/2022	Marcelo F. Pereira/ Grazielle Cruz
R3	Inclusão dos serviços complementares	20/08/2022	Eymard Bento Junior (CMBH)

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL DO ITEM (R\$)
		30	60	90	120	150	180	
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	20%	16%	16%	16%	16%	16%	274.936,37
		54.987,27	43.989,82	43.989,82	43.989,82	43.989,82	43.989,82	
2	COBERTURAS E FORROS			20%	20%	30%	30%	229.092,56
				45.818,51	45.818,51	68.727,77	68.727,77	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA	10%	15%	25%	30%	15%	5%	936.930,28
		93.693,03	140.539,54	234.232,57	281.079,08	140.539,54	46.846,51	
4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	5%	30%	30%	20%	10%	5%	1.212.467,39
		60.623,37	363.740,22	363.740,22	242.493,48	121.246,74	60.623,37	
5	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO		10%	10%	15%	25%	40%	12.789,17
			1.278,92	1.278,92	1.918,38	3.197,29	5.115,67	
6	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		10%	10%	15%	25%	40%	19.429,54
			1.942,95	1.942,95	2.914,43	4.857,39	7.771,82	
7	INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS				20%	30%	50%	2.078.693,47
					415.738,69	623.608,04	1.039.346,74	
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					20%	80%	16.318,99
						3.263,80	13.055,19	
TOTAIS GERAIS (R\$ POR MÊS)		209.303,67	551.491,45	691.002,99	1.033.952,39	1.009.430,38	1.285.476,88	4.780.657,77
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)		4,38	11,54	14,45	21,63	21,11	26,89	100,00